



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Servicios Generales

SECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Servicios Generales

PRIMER TRIMESTRE

Visita efectuada al inmueble ubicado en CALLE ARISTÓTELES ENTRE MORELOS Y NIÑOS HÉROES, BARRIO SAN RAMÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, en conjunto con personal de la Unidad de Estudios Avanzados de Posgrado; para verificar si reúne las condiciones para ocuparse para oficinas:

Planta baja: 221.00 m²

Primer piso: 186.00 m²

Azotea: 85.00 m²

Superficie total= 492.00 m²

Las instalaciones eléctricas, hidráulicas-sanitarias, pintura general, pisos, aplanados y las condiciones de los elementos estructurales se encuentran en buen estado.

Se concluye que el inmueble es apto para ser arrendado ya que reúne los espacios para las necesidades solicitadas por los interesados.

En un crecimiento futuro es conveniente verificar los siguientes servicios:

Instalaciones eléctricas en el edificio

Suministro de energía eléctrica por C.F.E.

Transformador

MICROLOCALIZACIÓN



EXTERIOR DEL EDIFICIO



PLANTA BAJA DEL EDIFICIO







AZOTEA DEL EDIFICIO

Visita al inmueble que ocupa el auditorio de la Facultad de Derecho C-III ex templo de San Agustín, Av. Crescencio Rosas s/n, col. centro,

Se realizó recorrido para verificar el estado de conservación del inmueble en conjunto con el administrador de la Facultad, encontrándose una viga de madera desplomada en el interior del edificio, se aprecia visualmente que esto fue provocado por la humedad y muy probable proliferación de termita ya que estos elementos estructurales datan de muchos años de antigüedad.

Cabe señalar que los demás elementos estructurales de madera se encuentran en las mismas condiciones por lo que sería necesario una revisión por expertos restauradores acreditados por el INAH.



VISITA AL INMUEBLE QUE OCUPA EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE DERECHO C-III EX TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, AV. CRESCENCIO ROSAS S/N, COL. CENTRO



Visita efectuada a la Escuela de Humanidades C-IX, Pijijiapan, Chiapas

Se realiza recorrido para verificar las condiciones físicas de los edificios, encontrándose problemas de filtración en dos aulas, así como falta de pintura general, en el módulo de baños existen problemas en las instalaciones hidrosanitarias y falta de muebles sanitarios.

Derivado de lo anterior se realiza presupuesto de obra para cuantificar volúmenes de obra así como el presupuesto total de estos trabajos.



Impermeabilizante
en mal estado



Problemas de
filtración





PINTURA
GENERAL EN
MAL ESTADO



SANITARIO Y MINGITORIOS CABALLEROS




ESTADO ACTUAL




SANITARIOS DAMAS

PROPUESTA



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA

AVANCES DE OBRA




Se observan los avances de los trabajos de demolición, canalado y repello en módulos sanitarios.

Facultad de Arquitectura, Campus I, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se realizó recorrido para verificar las condiciones físicas de los edificios, donde se aprecia el impermeabilizante y pintura general en buen estado en la mayoría de los edificios, cabe señalar que en el edificio I si es necesario aplicar impermeabilizante.


Derivado de lo anterior se sugiere dar mantenimiento en las losas con material de recubrimiento reflejante adecuado para impermeabilizantes existentes, considerando únicamente en las bases y pasos de las condensadores de equipos de aire acondicionado nuevo impermeabilizante así como en el edificio I, con respecto a la pintura vinílica se sugiere pintar a una altura de metro y medio interior y exterior de los edificios.








PLANO DE CONJUNTO FACULTAD DE ARQUITECTURA





AVANCES DE OBRA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Servicios Generales

SEGUNDO TRIMESTRE

OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-001-2017

" MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS " A " Y " F " , CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTO REFLEJANTE EN LOSAS, EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, CAMPUS I, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS"

CONTRATISTA

ARQ. SILVINO AUGUSTO REYES CALDERON

MONTO

\$67,323.53

PLAZO DE EJECUCIÓN

22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE
2017

UNACHSA-DSG-OTM-001-2017



OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-002-2017

" REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL MÓDULO D
E SANITARIOS EN LA ESCUELA DE HUMANIDADES, CAMPUS IX,
PIJIJAPAN, CHIAPAS. "

CONTRATISTA

ARQ. SILVINO AUGUSTO REYES CALDERON

MONTO

\$101,567.69

PLAZO DE EJECUCIÓN

22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE
2017

UNACHSA-DSG-OTM-002-2017

TERMINACIÓN DE LAVABO



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS



PINTURA EN PLAFOND Y MUROS



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
MINGITORIOS, PISO Y LAMBRIN



OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-003-2017

" DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND, SELLADO DE MUROS, PINTURA VINÍLICA EN PLAFOND, ADECUACIÓN DE SALIDAS DE LUMINARIAS, EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, VILLAFLORES, CHIAPAS."

CONTRATISTA

ARQ. GABRIEL OSWALDO ARGUELLO RAMOS

MONTO

48,552.6

6

PLAZO DE EJECUCIÓN

24 DE MAYO A 03 DE MAYO DE 2017

OBRA: UNACH-SA-SG-OTM-003-2017
D



OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-004-2017

" SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO,
EN EL EDIFICIO DE LA LIBRERÍA " JOSÉ EMILIO PACHECO", EN TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS."

CONTRATISTA

IMPERCON DE CHIAPAS S.A. DE C.V.

MONTO

77,394.3

4

PLAZO DE EJECUCIÓN

02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DE
2017

OBRA: UNACH-SA-SG-OTM-004-2017
D



OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-005-2017

" MANTENIMIENTO AL EDIFICIO " A " , CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO EN LOSA, DE LA FACULTAD DE LENGUAS, CAMPUS TUXTLA.

"

CONTRATISTA

IMPERCON DE CHIAPAS S.A. DE C.V.

MONTO

75,732.6

9

PLAZO DE EJECUCIÓN

19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DE 2017

OBRA: UNACHSA-DSG-OTM-005-2017

MANTENIMIENTO AL EDIFICIO "A", CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO EN LOSA, DE LA FACULTAD DE LENGUAS, CAMPUS TUXTLA



OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-006-2017

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPASOL CON HERRAJES Y CUBIERTA DE LONA EN ANDADOR, DEL EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CAMPUS I, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CONTRATISTA

C. JOSÉ ALFREDO DÍAZ ZEBADÚA

MONTO

79,000.0

0

PLAZO DE EJECUCIÓN

22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2017

OBRA: UNACH SA-D SG-OTM-006-2017



OBRA: UNACH SA-DSG-OTM-006-2017



OBRA: UNACH SA-D SG-OTM-006-2017





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Servicios Generales

TERCER TRIMESTRE

OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-007-2017

" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES TRIFÁSICO FIJO
TIPO POSTE DE 400 KVAR CON VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 13.8
KV 60 HZ, UBICADO EN ACCESO PRIN CIPAL CAMPUS I DE LA
AL

UNACH"

CONTRATISTA

ING. SOYVER MARTÍNEZ LÓPEZ

MONTO

\$226,325.

88

PLAZO DE EJECUCIÓN

03 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2017





OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-008-2017

" CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, EN LA ESCUELA DE LENGUAS,
CAMPUS IV, TAPACHULA, CHIAPAS. "

CONTRATISTA

RAMOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.P.I. DE C.V.

MONTO

127,589.7

1

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2017

TRABAJOS DE TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN





TRABAJOS DE
ESTRUCTURAS
CADENAS DE
CONCRETO



TRABAJOS DE
ESTRUCTURAS,
CASTILLOS DE
CONCRETO
ARMADO



TRABAJOS DE ESTRUCTURAS CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO




TRABAJOS DE ESTRUCTURAS CADENAS DE CONCRETO





TRABAJOS DE ESTRUCTURAS
MUROS DE 15 CM ESPESOR

TRABAJOS DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIÓN
DE LOSA DE CONCRETO ARMADO



TRABAJOS DE ESTRUCTURAS
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO
ARMADO



TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS
EXTERIORES E INTERIORES APLANADO

OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-009-2017

"REHUBICACIÓN DE TRANSFORMADORES Y BALANCEO DE CARGAS, EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CALLE 1, TUXTLA AMPUS GUTIÉRREZ, CHIAPAS."

CONTRATISTA

LOMONT ELECTROTECNICAS S.A. DE C.V.

MONTO

218,870.5

8

PLAZO DE EJECUCIÓN

17 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

OBRA: UNACH-SA-SG-OTM-009-2017
D



OBRA: UNACH-SA-SG-OTM-009-2017
D



OBRA: UNACH-SA-DSG-OTM-010-2017

" DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADORES EXISTENTES DE 225 KVA Y 150 KVA TIPO ESTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CARGAS, EN EL EDIFICIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA

CONTRATISTA

ING. SOYVER MARTÍNEZ LÓPEZ

MONTO

77,836.7

3

PLAZO DE EJECUCIÓN

25 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017





DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER


DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER





DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER





DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS
EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER




DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER






DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER




DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER




DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER



DIAGNÓSTICO DE DAÑOS Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS EN LOS EDIFICIOS, TRAS EL TERREMOTO DE 8.2° RICHTER





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Servicios Generales

CUARTO TRIMESTRE

"MANTENIMIENTO AL EDIFICIO QUE OCUPA LA PLAZA UNIVERSITARIA, CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO EN LOSA, UBICADO EN TAPACHULA, CHIAPAS"

MONTO CONTRATADO \$188,356.90



ESTADO INICIAL



INICIO DE LOS TRABAJOS



ENTREGA DE OBRA

"INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE 150 KVA 13200/ 220-127V, EN EL AUDITORIO DE LOS CONSTITUYENTES DE LA COLINA UNIVERSITARIA"

MONTO CONTRATADO \$ 67,219.98









UNACH-SA-SG-OTM-013-2017 D

Mantenimiento a llaves mezcladoras en mesas de laboratorios consistentes en cambio de empaques y válvulas de paso de agua, suministro y colocación de pintura epóxica en mesetas de trabajo de concreto en laboratorios y rehabilitación de módulo de baños en el edificio "B", de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, Tapachula, Chiapas

Período de ejecución: 07 de Noviembre al 21 de Noviembre de 2017





DEMOLICIÓN DE MURO DIVISORIO EXISTENTE SI RECUPERACIÓN INCLUYENDO DESINSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE 127 VOLTS Y DESMONTAJE DE MURO NUEVO A BASE BUERTA CODIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN. (100%).

TABLA Y COLOCACIÓN DE 3 127 VOLTS. (AVANCE 85%).

RESANES Y APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1 EN MUROS Y TECHOS DE EDIFICIO. (AVANCE 90%).

APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX DE COMEX **Avance: 20%** EN MUROS Y TECHOS. (AVANCE 60%).

ESTADO INICIAL



Reparación de grietas en baños de hombres y mujeres
Mantenimiento de 06 gabinetes de 2X39 watts,
incluyendo pintura, cambio de lámparas y acrílicos.
Mantenimiento de muebles de baño y cambio de
tanques de WC.

AVANCES

100%

100%

40%



ACUERDO

17. En lo concerniente al punto petitorio número 17, la Dirección de Servicios Generales, a partir del 18 de Octubre del presente año, procederá a elaborar el dictamen que permita establecer la posibilidad de ampliar la red de iluminación exterior en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV Seguridad Universitari con el De igual manera, la Coordinación General del Sistema integral de lineamientos correspondientes apoyo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, implementará los


que permita estandarizar la seguridad en todo el campus IV.


Se llevó a cabo el recorrido los días 18 y 19 de Octubre con las autoridades universitarias y la comisión de alumnos para levantamiento de necesidades.

Al término de esta fecha, se instalaron las luminarias exteriores conforme a lo solicitado por la comisión de alumnos.

Con fecha 08 de Noviembre, durante el recorrido para ver el funcionamiento de las luminarias se observó que las luminarias operaban correctamente.







Nota:

En cuanto a los trabajos en las mesas de laboratorios no se ha podido dar inicio, debido a que se encuentran en uso por personal docente y alumnos, por lo que nos genera un atraso al periodo de ejecución programado. Quedando reprogramadas para la semana del 20 - 25 de Noviembre del presente año.

CONCLUSION DE TRABAJOS

AVANCES

Reparación de grietas en baños de hombres y mujeres
Mantenimiento de 06 gabinetes de 2X39 watts,
incluyendo pintura, cambio de lámparas y acrílicos.
Mantenimiento de muebles de baño y cambio de
tanques de WC.
Pintura general

100%

100%

100%

100%



PRESENTACIÓN DEL TERCER AVANCE DE LA MINUTA DE ACUERDO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CAMPUS IV. TAPACHULA. CHIAPAS

11 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO INICIAL

AVANCES

Reparación de grietas en baños de hombres y mujeres
Mantenimiento de 06 gabinetes de 2X39 watts,
incluyendo pintura, cambio de lámparas y acrílicos.
Mantenimiento de muebles de baño y cambio de
tanques de WC.

100%

100%

100%











REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LOS CONSTITUYENTES CONSISTENTE EN AJUSTES EN FALSO PLAFOND DE TABLAROCA, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETAS EN BAÑO, CAMBIO DE LUMINARIAS, PINTURA EN INTERIORES DEL AUDITORIO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 2800 LTS., UBICADO EN LA COLINA UNIVERSITARIA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MONTO CONTRATADO \$ 219,158.22











"REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 30 TONELADAS 220 VOLTS., EN EL EDIFICIO DEL CEAYE, TAPACHULA, CHIAPAS"

MONTO CONTRATADO \$ 217,428.65





“ REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4MM. DE ESPESOR EN LOSA DE LOS EDIFICIOS “ A ” Y “ B ” Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA, EN LA ESCUELA DE LENGUAS, CAMPUS IV, TAPACHULA, CHIAPAS”

MONTO CONTRATADO \$ 204,606.11













7. UNACH-SA-DSG-OTM-0175-

SECRETARÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Servicios Generales

"REPARACIÓN AL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD TECNOLÓGICA "CARLOS SERRATO ALVARADO" CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE GOTERAS EN TECHADO DE LÁMINA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CAMPUS I, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS"

8. UNACH-SA-DSG-OTM-018-2017

"MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE DEPORTES, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN EN FACHADA POSTERIOR DEL GIMNASIO A BASE DE PANEL DUROCK, FALSO PLAFOND ACUSTONE, MUROS DE TABLAROCA, RESANES EN MUROS,

"REPARACIÓN AL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD TECNOLÓGICA "CARLOS SERRATO ALVARADO"
CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE GOTERAS EN TECHADO DE LÁMINA EN LA FACULTAD DE
INGENIERÍAS I, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS"


MONTO CONTRATADO \$ 36,538.00






“MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE DEPORTES, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDÓN EN FACHADA POSTERIOR DEL GIMNASIO A BASE DE PANEL DUROCK, FALSO PLAFOND ACUSTONE, MUROS DE TABLAROCA, RESANES EN MUROS, ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN SANITARIOS Y MANTENIMIENTO A PUERTAS Y CANCELERÍA, EN CIUDAD UNIVERSITARIA”

MONTO CONTRATADO \$ 226,938.36



DESPRENDIMIENTO DE PLAFOND EN EDIFICIO DEL GIMNASIO





FALSO PLAFOND EN ÁREA DE GIMNASIO Y OFICINAS



MANTENIMIENTO DE FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO DE GIMNASIO



TRABAJOS CONCLUIDOS EN EDIFICIO DE GIMNASIO

“ REUBICACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN Y RETENIDA EN ACCESO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CAMPUS I”

MONTO CONTRATADO \$ 79,874.12







" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON GALVANIZADO A UNA ALTURA DE 1.50 MTS. PARA PROTECCIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIA^{PAS}."

MONTO CONTRATADO \$ 227,315.34



